

چک لیست بازرسی بچینگ

شرکت:	محل مورد بازدید:	تاریخ بازدید:
-------	------------------	---------------

ردیف	شرح	پاسخ			توضیحات
		آری	خیر	NA	
1	پایداری فوندانسیون نصب سیلو های بتن				
2	سالم بودن کابل برق تغذیه الکتروموتورهای انتقال سیمان سیلو				
3	سایز مناسب کابل برق تغذیه الکتروموتورهای انتقال سیمان سیلو				
4	نصب ارت بدنه الکتروموتورهای انتقال سیمان سیلو				
5	وجود حفاظ بر روی الکتروموتورهای انتقال سیمان سیلو				
6	نصب ارت بدنه سیلوهای سیمان				
7	استاندارد بودن نردبان قائم دسترسی به سقف سیلوهای سیمان				
8	پایداری مناسب فوندانسیون قیف توزین				
9	وجود نرده حفاظتی در اطراف پرتگاه های انتهایی بالای قیف توزین				
10	وجود لبه های حفاظتی در اطراف دهانه قیف توزین جهت ریزش ماسه بر روی زمین				
11	سالم بودن کابل برق تغذیه الکتروموتور تسمه نقاله قیف توزین				
12	سایز مناسب کابل برق تغذیه الکتروموتور تسمه نقاله قیف توزین				
13	نصب ارت بدنه الکتروموتور تسمه نقاله قیف توزین				
14	وجود حفاظ بر روی الکتروموتور تسمه نقاله قیف توزین				
15	نصب ارت بدنه قیف توزین				
16	پایداری مناسب تسمه نقاله انتقال سیمان و ماسه به میکسر				
17	گریس کاری مناسبی رولرهای تسمه نقاله انتقال سیمان و ماسه به میکسر				
18	سالم بودن کابل برق تغذیه الکتروموتور تسمه نقاله انتقال ماسه به میکسر				
19	سایز مناسب کابل برق تغذیه الکتروموتور تسمه نقاله انتقال ماسه به میکسر				
20	نصب ارت بدنه الکتروموتور تسمه نقاله انتقال ماسه به میکسر				

چک لیست بازرسی بچینگ

شرکت:	محل مورد بازدید:	تاریخ بازدید:
-------	------------------	---------------

21	وجود حفاظ بر روی الکتروموتور تسمه نقاله انتقال ماسه به میکسر			
22	پایداری مناسب فونداسیون میکسر			
23	سالم بودن کابل برق تغذیه الکتروموتور میکسر			
24	سایز مناسب کابل برق تغذیه الکتروموتور میکسر			
25	نصب ارت بدنه الکتروموتور میکسر			
26	گریس کاری زنجیر انتقال قدرت از الکتروموتور به غلطک های میکسر			
27	محکم بودن اتصال غلطک های میکسر به استراکچر نصب میکسر			
28	ایمن بودن راه های دسترسی به قیف میکسر و میکسر			

اعضای تیم بازدید کننده:

امضاء و تایید: