

## چک لیست بازرسی تاسیسات

|       |                  |               |
|-------|------------------|---------------|
| شرکت: | محل مورد بازدید: | تاریخ بازدید: |
|-------|------------------|---------------|

| ردیف | شرح                                                                                                                | پاسخ |     |    | توضیحات |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|---------|
|      |                                                                                                                    | آری  | خیر | NA |         |
| 1    | آیا لوله کشی گاز مطابق با استاندارد و مقررات مربوطه توسط اشخاص ذیصلاح صورت می گیرد؟                                |      |     |    |         |
| 2    | آیا سیم کشی و نصب تاسیسات و تجهیزات برقی مطابق با استاندارد و مقررات مربوطه توسط اشخاص ذیصلاح صورت می گیرد؟        |      |     |    |         |
| 3    | آیا سیم کشی های موقت مطابق با استاندارد و مقررات مربوطه توسط اشخاص ذیصلاح صورت می گیرد؟                            |      |     |    |         |
| 4    | آیا مدار جریان های برقی مجهز به فیوز می باشند؟                                                                     |      |     |    |         |
| 5    | آیا تغییر و جابه جایی در کنتور و اتصالات قبل از کنتور های آب و برق و گاز بدون دخالت ماموران مربوطه صورت گرفته است؟ |      |     |    |         |
| 6    | آیا در محل های مناسبی از کارگاه تعداد کافی پریز تعبیه شده؟                                                         |      |     |    |         |
| 7    | آیا سیم کشی های موقت دارای حداقل 2,5 متر ارتفاع است؟                                                               |      |     |    |         |
| 8    | آیا در صورت منفی بودن پاسخ ردیف 7 این سیم کشی ها در برابر آسیب های احتمالی محفوظ شده اند؟                          |      |     |    |         |
| 9    | آیا تابلو های برق در محفظه های درپوش دار و قفل دار قرار داده شده اند؟                                              |      |     |    |         |

اعضای تیم بازدید کننده:

امضاء و تایید: