

کد: SSP-HSE-CH-۰۰۹-۰۰۰ ویرایش: صفر صفحه: ۱ از ۱	چک لیست ژنراتور (Generator Checklist)	 پروژه خط ۶ مترو
---	--	---------------------

تاریخ بازدید:				موقعیت ژنراتور:	
توضیحات	شرایط			موارد	ردیف
	NA	خیر	بلی		
	☐	☐	☐	آیا موتور ژنراتور، توسط افراد متخصص نصب و راه اندازی شده است؟	۱
	☐	☐	☐	آیا دستگاه داری اپراتور است؟	۲
	☐	☐	☐	آیا آموزش لازم ایمنی، آشنایی با کنترل ها، اتصالات خروجی و ... انجام شده است؟	۳
	☐	☐	☐	آیا سیستم ارت به طور صحیح انجام شده؟	۴
	☐	☐	☐	آیا بستر استقرار موتور و ژنراتور از لحاظ تراز بودن سطح و استقامت مناسب می باشد؟	۵
	☐	☐	☐	در مورد ژنراتورهای بدون کنوپی، مشخصات استاندارد اطاقک ژنراتور رعایت شده است؟	۶
	☐	☐	☐	آیا ژنراتور دارای اطاقک مخصوص استاندارد است و تمیز و مرتب نگهداری می باشد؟	۷
	☐	☐	☐	آیا ژنراتور فاقد نشستی و روغن و گازوئیل می باشد؟	۸
	☐	☐	☐	آیا فاصله ژنراتور و مخزن سوخت مناسب می باشد؟	۹
	☐	☐	☐	آیا محوطه ژنراتور جهت جلوگیری از ورود افراد متفرقه و حیوانات محصور شده است؟	۱۰
	☐	☐	☐	آیا اتاقک ژنراتور تهویه و دودکش مناسب دارد؟	۱۱
	☐	☐	☐	آیا سیستم اگزوز مناسب دارد؟	۱۲
	☐	☐	☐	در صورت وجود تانکر سوخت، آیا بدنه تانکر به سیستم ارت وصل شده است؟	۱۳
	☐	☐	☐	آیا تجهیزات اطفاء حریق در نزدیکی محل استقرار ژنراتور تعبیه شده است؟	۱۴
	☐	☐	☐	آیا سیستمی جهت جمع آوری و انتقال روغن سوخته وجود دارد؟	۱۵
	☐	☐	☐	آیا اتصال کابل ها به ژنراتور بطور صحیح انجام شده است؟	۱۶
	☐	☐	☐	آیا قسمت های برقدار ژنراتور محفوظ می باشند؟	۱۷
	☐	☐	☐	آیا کلید قطع و وصل جریان سه فاز خروجی از ژنراتور در دسترس می باشد؟	۱۸
توضیحات:					
سرپرست ایمنی (HSE)			بازرس ایمنی (HSE)		نام پیمانکاری / شرکت
(نام، امضاء، تاریخ)			(نام، امضاء، تاریخ)		